



Data _____ Posto _____

CHECKLIST BOMBA DE ABASTECIMENTO		SIM	NÃO
1.	As Bombas limpas estão sem poeira ou adesivos não autorizados?		
2.	Todos os bicos possuem capa de proteção com cores definidas como "padrão" para os produtos?		
3.	Todos os bicos estão funcionando corretamente? (Verificar com a Equipe do Posto)		
4.	Existe bico de reserva no caso de algum bico em funcionamento apresentar problemas na operação?		
5.	Existe dispositivo de segurança (breakway) no caso de acidentes com saída de veículos antecipada?		
6.	O breakway está dentro do prazo de validade?		
7.	Não existem vazamentos no interior das bombas, bem como o sensor de transbordo funcionando?		
8.	As mangueiras estão sem vazamento, trincas ou ressecamento?		
9.	O tamanho máximo da mangueira é de 5m?		
10.	O "preset" da bomba funcionava corretamente?		
11.	A iluminação das bombas estava correta com todas as lâmpadas funcionando?		
12.	As bombas estão com os lacres de selagem do INMETRO ou Empresa de Manutenção?		
13.	Estava funcionando corretamente o Termodensímetro da Bomba de AEHC?		
14.	Existe para cada bico um giratório de precisão para mangueira?		
15.	As mangueiras estão devidamente recolhidas, sem permanecerem no chão ou estendidas no mesmo?		